

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DE PROYECTOS



PROYECTOS MUNICIPIO DE COROICO

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO | APORTE FONADAL | APORTE MUNICIPAL | TOTAL | AVANCE FISICO |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 1 | CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR APÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE COROICO | 391.944,00 | 97.986,00 | 489.930,00 | 80% |
| 2 | INCREMENTO DE PRODUCCION DE CAFE COROICO | 514.464,00 | 128.616,00 | 643.080,00 | 75% |
| 3 | CONSTRUCCION AGUA POTABLE CHOVA COLLO | 601.386,81 | 257.737,20 | 859.124,01 | 80% |
| TOTAL | | 1.507.794,81 | 484.339,20 | 1.992.134,01 | 85 % |

PROYECTOS CON CONVENIO

| PROYECTO | MONTO FONADAL | MONTO MUNICIPIO | TOTAL |
|---|---------------|-----------------|--------------|
| INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE DE ALTURA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COROICO | 722.728,00 | 180.682,00 | 903.410,00 |
| MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION APICOLA EN EL MUNICIPIO DE COROICO | 1.174.808,00 | 293.702,00 | 1.468.510,00 |
| CONSTRUCCION CUBIERTA METALICA Y GRADERIAS U.E. SAN JUAN DE LA MIEL -MUNICIPIO DE COROICO | 373.918,81 | 124.639,60 | 498.558,41 |
| CONSTRUCCION AULAS Y BAÑOS U.E. SAN FELIPE - MUNICIPIO DE COROICO | 247.283,91 | 82.427,97 | 329.711,88 |

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR APÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE COROICO



| | | |
|----------------------------------|---|--------|
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO: | Bs. 489.930,0 | (100%) |
| CONTRAPARTE FONADAL: | Bs. 391.944,00 | (80%) |
| CONTRAPARTE MUNICIPIO : | Bs. 97.986,0 | (20%) |
| AVANCE FÍSICO: | 80% | |
| N° BENEFICIARIOS: | 160 | |
| ASISTENCIA TÉCNICA: | Tres consultores contratados un apiario municipal instalado | |



| | | | | | |
|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|-------------------------------------|
| Fecha de Inicio: | 16/06/2014 | Fecha de Conclusión: | 31/12/2016 | Plazo: | 929 días cal. Según CONVENIO |
|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|-------------------------------------|

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se mejorará la genética y flora apícola en la región, que permita incrementar la producción de miel en la región. Se formará especialistas apícolas con la certificación de Técnicos Básicos y Expertos. 160 productores capacitados en apicultura comercial.

OBSERVACIONES AL PROYECTO:

Escaso a nulo apoyo logístico a los técnicos para trasladarse a las comunidades, poniendo en riesgo el alcance del proyecto.

Existen problemas en el establecimiento del apiario municipal y la producción de Abejas Reina.

Demora en los procesos administrativos para comprometer los recursos del proyecto (ausencia de técnicos responsables de la unidad financiera y la unidad técnica).

INCREMENTO DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ COROICO



| | | |
|----------------------------------|------------------------------|--------|
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO: | Bs. 643.080,0 | (100%) |
| CONTRAPARTE FONADAL: | Bs. 514.464,0 | (80%) |
| CONTRAPARTE MUNICIPIO : | Bs. 128.616,0 | (20%) |
| AVANCE FÍSICO: | 75% | |
| N° BENEFICIARIOS: | 80 | |
| ASISTENCIA TÉCNICA: | Tres consultores contratados | |
| MAQUINAS E INSUMOS | Adquiridos | |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------------|
| <u>Fecha de Inicio:</u> | 29/07/2014 | <u>Fecha de Conclusión:</u> | 31/12/2016 | <u>Plazo:</u> | 886 días cal. Según CONVENIO |
|--------------------------------|------------|------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------------|

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se pretende recuperar 20 ha de cafetales improductivos y establecer 20 ha de café nuevo. Se certificarán a 30 Peritos Cafetaleros. Y se establecerá microempresas municipales de servicios agropecuarias.

OBSERVACIONES AL PROYECTO:

Se cuenta con 7 ha establecidas de café. En la actualidad existen 52.000 plantines en los viveros para implementar 13 ha. Y se rehabilitó a lo mucho 7 ha de café.

El Municipio no otorga condiciones adecuadas para que los técnicos se trasladen hasta las comunidades alejadas. Se tiene inconvenientes administrativos que permitan comprometer recursos económicos del proyecto.

El proyecto requerirá una adenda de plazo, puesto que el municipio se ha retrasado en la realización de los procesos de contratación, y por ende de actividades como la producción de plantines, por lo que obliga a plantar hasta finales del primer trimestre.

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOVACOLLO



| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO: | Bs. 859.124,01 (100%) |
| CONTRAPARTE FONADAL: | Bs. 601.386,81 (70%) |
| CONTRAPARTE MUNICIPIO : | Bs. 257.737,2 (30%) |
| EMPRESA CONSTRUCTORA: | OSWALT |
| MONTO PARA EJECUCIÓN | Bs. 724.977,35 |
| SUPERVISIÓN: | Ing. Mario Lupe Copatiti |
| MONTO SUPERVISIÓN: | Bs. 31.000,00 |
| AVANCE FÍSICO CONTRATO | 90% |



| | | | | | |
|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|----------------|---------------------|
| Fecha de Inicio: | 10/11/2015 | Fecha de Conclusión: | 02/04/2016 | Plazo: | 145 días calendario |
| Inicio Convenio | 29/07/2014 | Fin de Convenio | 31/12/2016 | Adendas | 1 |

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Construcción de un sistema de agua potable, que consiste principalmente en: Obra de toma, Aducción por gravedad en una longitud de 3,5 Km a través de tuberías de PVC, que conduce el agua desde la obra de toma a los tanques de regulación con una capacidad de 5 m³ y 15 M³, una red de distribución de agua en una longitud de 4,3 Km transportando agua 66 conexiones domiciliarias.

OBSERVACIONES AL PROYECTO:

El proyecto se encuentra con entrega provisional, estando en etapa de pruebas del sistema, **el municipio a la fecha no contrato el Desarrollo Comunitario, a su vez no presento la conciliación con la empresa con la que se resolvió contrato motivo por el cual se remitió la resolución de convenio al municipio.**

UNIDAD PROYECTOS – PROYECTOS MUNICIPIO DE CORIPATA

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO | APORTE FONADAL | APORTE MUNICIPAL | TOTAL | AVANCE FISICO |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | IMPLEMENTACIÓN DE UNA MICROEMPRESA EN CADENA PRODUCTIVA APÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE CORIPATA | 1.266.239,52 | 316.559,88 | 1.582.799,40 | 75% |
| 2 | CONSTRUCCIÓN AULAS U.E. EDUARDO ABAROA EN EL MUNICIPIO DE CORIPATA | 537.022,80 | 358.015,20 | 895.038,00 | 85% |
| 3 | CONSTRUCCIÓN TINGLADO U.E. CHILLAMANI | 273.486,66 | 182.324,44 | 455,811,10 | 100% |
| 4 | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y FORTALECIMIENTO APÍCOLA SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE CORIPATA | 799.968,00 | 199.992,00 | 999,960,00 | 25% |
| TOTAL | | 3.339.596,98 | 1.172.611,52 | 3.056.437,40 | 71,25 % |

PROYECTOS CON CONVENIO

| PROYECTO | MONTO FONADAL | MONTO MUNICIPIO | TOTAL |
|--|---------------|-----------------|--------------|
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO COMUNIDAD AUQUISAMAÑA | 2.178.238,72 | 726.079,58 | 2.904.318,30 |
| CONSTRUCCION AULAS U. E. LITORAL - MUNICIPIO CORIPATA | 448.671,98 | 149.557,33 | 598.229,31 |

IMPLEMENTACIÓN DE UNA MICROEMPRESA EN CADENA PRODUCTIVA APÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE CORIPATA



| | |
|----------------------------------|---|
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO: | Bs. 1.582.799,40 (100%) |
| CONTRAPARTE FONADAL: | Bs. 1.266.239,52 (80%) |
| CONTRAPARTE MUNICIPIO : | Bs. 316.559,88 (20%) |
| AVANCE FÍSICO: | 75% |
| N° BENEFICIARIOS: | 120 |
| ASISTENCIA TÉCNICA | 2 Consultores contratados y técnicos de campo |
| EQUIPAMIENTO APÍCOLA | Contratado y entregado |



| | | | | | |
|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|-------------------------------------|
| Fecha de Inicio: | 16/06/2014 | Fecha de Conclusión: | 31/12/2016 | Plazo: | 929 días cal. Según CONVENIO |
|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|-------------------------------------|

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se comprará cajas apícolas estándar y herramientas menores para la producción y comercialización de miel. Se establecerá nuevas áreas de plantas melíferas y se desarrollara un programa de asistencia técnica especializada en la producción de miel.

OBSERVACIONES AL PROYECTO:

Demora en el establecimiento del apiario municipal para la producción de abejas reina.
 Demora en el entrega de núcleos a los productores porque existe un alto riesgo de abandono de los núcleos.
Existió demora en los procesos técnicos y administrativos para comprometer recursos económicos de manera oportuna.

CONSTRUCCIÓN AULAS U.E. EDUARDO ABAROA



PROYECTOS MUNICIPIO DE CORIPATA

| | |
|----------------------------------|---|
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO: | Bs. 895,038,00 (100%) |
| CONTRAPARTE FONADAL: | Bs. 537,022,80 (60%) |
| CONTRAPARTE MUNICIPIO : | Bs. 358,015,20 (40%) |
| EMPRESA CONSTRUCTORA: | EMP. UNIPERSONAL COMERCIO & CONSTRUCCIONES |
| MONTO PARA EJECUCIÓN | Bs. 860,001,- |
| SUPERVISIÓN: | Ing. Diego |
| BENEFICIARIOS: | 450 estudiantes |
| MONTO SUPERVISIÓN: | Bs. 30,266,98,- |
| PLAZO SUPERVISION: | 120 d.c. |
| AVANCE FISICO: | 85 % |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------|
| <u>Fecha de Inicio:</u> | 07/07/2016 | <u>Fecha de Conclusión:</u> | 15/11/2016 | <u>Plazo de la Obra:</u> | 132 d.c. |
| | | <u>Fecha Fin Convenio:</u> | <u>31/12/2016</u> | | |

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Construcción de 6 aulas tres en la planta baja y 3 en la planta primer piso, en una superficie de 441,22 m², para el nivel secundario de la U.E. Eduardo Abaroa.

OBSERVACIONES AL PROYECTO:

- El plazo del contrato de la empresa finalizo el 15/11/2016, actualmente es con multas por día de atraso.
- No se efectuó la remisión de los procesos de orden de cambio N° 2 y el contrato modificadorio efectuado al contrato de obra.
- El plazo del contrato del supervisor finalizo, actualmente no se tiene información si es que se efectuó una modificación al contrato, habiéndose solicitado al municipio en reiteradas veces a través del fiscal de obra.
- Es necesario realizar una Adenda sobre la base de un Informe Técnico Especial.

CONSTRUCCION POLIFUNCIONAL U.E. CHILLAMANI EN EL MUNICIPIO DE CORIPATA



| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO: | Bs. 455,811,10 (100%) |
| CONTRAPARTE FONADAL: | Bs. 273,486,66 (60%) |
| CONTRAPARTE MUNICIPIO : | Bs. 182,324,44 (40%) |
| EMPRESA: | CORPVIDA CONSTRUCTORA CONSULTORA |
| MONTO: | 452,810,97,- |
| SUPERVISOR: | ING. GABRIELA CHUMACERO |
| AVANCE FÍSICO: | 100% |
| N° BENEFICIARIOS: | 134 estudiantes |



| | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------------------|------------|----------------------|---------|
| <u>Fecha de Inicio:</u> | 01/08/2016 | <u>Fecha de Conclusión:</u> | 19/10/2016 | <u>Plazo:</u> | 73 d.c. |
| | | <u>Fecha fin Convenio:</u> | 31/12/2016 | | |

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Consiste en la construcción de un tinglado con cubierta metálica 873,82 m2 y estructura metálica, columnas, zapatas, vigas de H°A, iluminación con reflectores en 4 puntos, graderías de H°C°-.

OBSERVACIONES AL PROYECTO:

- Se concluyó el proyecto antes de la fecha prevista, se encuentra con actas de entrega provisional y definitiva.
- El municipio presentó la carpeta para el desembolso del Segundo hito, cuya transferencia al municipio ya ha sido efectuada, debe hacer la remisión de los descargos financieros correspondiente al hito 3.

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y FORTALECIMIENTO APÍCOLA SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE CORIPATA



| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO: | Bs. 999.960,00 (100%) |
| CONTRAPARTE FONADAL: | Bs. 799.968,00 (80%) |
| CONTRAPARTE MUNICIPIO : | Bs. 199.992,00 (20%) |
| AVANCE FÍSICO: | 25% |
| N° BENEFICIARIOS: | 80 |
| ASISTENCIA TÉCNICA | Un técnico contratado |
| EQUIPAMIENTO APÍCOLA | Adjudicado |



| | | | | | |
|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|----------|
| Fecha de Inicio: | 01/02/2016 | Fecha de Conclusión: | 31/12/2017 | Plazo: | Dos años |
|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|----------|

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se equipara a los productores con la adjudicación de cajas apícolas estándar y herramientas menores para la producción y comercialización de miel. Se establecerá nuevas áreas de plantas melíferas y se desarrollara un programa de asistencia técnica especializada en la producción de miel. Y se fortalecerá al apiario municipal.

OBSERVACIONES AL PROYECTO:

Se tienen comprometidos los recursos del FONADAL con la contratación de un técnico responsable, compra de cajas apícolas y herramientas menores.

Pero de igual manera existió demora en la contratación de los bienes y servicios contemplados en el proyecto.

UNIDAD PROYECTOS – PROYECTOS MUNICIPIO DE CHULUMANI

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO | APORTE FONADAL | APORTE MUNICIPAL | TOTAL | AVANCE FISICO |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN APÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE CHULUMANI | 1.296.224,00 | 324.056,00 | 1.620.280,00 | 85% |
| 2 | RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE CHULUMANI | 914.589,76 | 228.647,44 | 1.143.237,20 | 72% |
| 3 | DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE PACU EN EL MUNICIPIO DE CHULUMANI | 620.817,41 | 155.204,35 | 776.021,76 | 100% |
| 4 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PALMAPAMPA - CHULUMANI | 847.708,21 | 363.303,52 | 1.211.011,73 | 100% |
| 5 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TAJMA - CHULUMANI | 1.423.155,22 | 948.770,14 | 2.371.925,36 | 0% |
| 6 | CONSTRUCCION DE AULAS U.E. YARIJA EN EL MUNICIPIO DE CHULUMANI | 533.681,48 | 355.787,65 | 889.469,13 | 20% |
| TOTAL | | 5.636.176,08 | 2.375.769,10 | 8.011.945,18 | 62,83 % |

PROYECTOS CON CONVENIO

| PROYECTO | MONTO FONADAL | MONTO MUNICIPIO | TOTAL |
|--|---------------|-----------------|--------------|
| FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS APICOLAS EN EL MUNICIPIO DE CHULUMANI | 1.180.589,20 | 295.147,30 | 1.475.736,50 |

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN APÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE CHULUMANI



| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO: | Bs. 1.620.280,00 (100%) |
| CONTRAPARTE FONADAL: | Bs. 1.296.224,00 (80%) |
| CONTRAPARTE MUNICIPIO : | Bs. 324.056,00 (20%) |
| AVANCE FÍSICO: | 90% |
| N° BENEFICIARIOS: | 76 |
| PROVEEDOR DE CAJAS Y CERA: | Aquice Pinedo Constancio |
| TÉCNICO AGRÓNOMO: | Marcos Camacho |
| INSUMOS APICOLAS | Ya se entregaron |

Fecha de Inicio: 16/06/2014 **Fecha de Conclusión:** 31/12/2016 **Plazo:** 929 días cal. Según convenio

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Equipamiento a los productores con cajas apícolas y otros materiales , se dotaran plantines melíferos que mejore la producción de miel. Se contará con Asistencia Técnica especializada. Se certificara a los productores como expertos y técnicos apícolas. Se conformará 1 centro de servicio apícola municipal que esta en funcionamiento y servicios apícolas comunitarios. Y se producirá 80 reinas y enjambres mejorados, se programara la entrega de 40 centrifugas la extracción de miel.

OBSERVACIONES AL PROYECTO:

- En estos días se complementara con la documentación faltante para su desembolso del **HITO 4 del 10,10%** En pasadas fechas el municipio tuvo un problema de restricción para poder ejecutar las partidas, ya se ha resuelto ese problema.

RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE CHULUMANI

| | |
|----------------------------------|---|
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO: | Bs. 1.143.237,20 (100%) |
| CONTRAPARTE FONADAL: | Bs. 914.589,76 (80%) |
| CONTRAPARTE MUNICIPIO : | Bs. 228.647,44 (20%) |
| AVANCE FÍSICO | 84% |
| CONSULTOR: | Consultor en café Ing. Elvis Gutierrez |
| CONST. VIVERO: | Ya esta construido y esta con plantines de café |



| | | | | | |
|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|------------------------------|
| Fecha de Inicio: | 16/06/2014 | Fecha de Conclusión: | 31/12/2016 | Plazo: | 929 días cal. Según convenio |
|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|------------------------------|

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la Implementación de nuevas superficies de café y la recuperación de superficies antiguas de café. Se brindará Asistencia Técnica Especializada en manejo del cultivo y comercialización organizada. Asimismo se desarrollarán microempresas de servicios.

OBSERVACIONES AL PROYECTO:

- Con referencia al desembolso del HITO 4 que es del 16% tienen algunas dificultades en el ministerio de economía, de la misma forma se entregara maquinas despulpadoras a 40 beneficiarios que tienen parcelas en producción, se dio inicio con la fase de plantación de café.

DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN DEL PACU EN EL MUNICIPIO DE CHULUMANI



| | | |
|----------------------------------|----------------|--------|
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO: | Bs. 776.021,00 | (100%) |
| CONTRAPARTE FONADAL: | Bs. 620.817,41 | (80%) |
| CONTRAPARTE MUNICIPIO : | Bs. 155.204,3 | (20%) |
| AVANCE FÍSICO: | 100% | |
| N° BENEFICIARIOS: | 30 | |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| <u>Fecha de Inicio:</u> | 29/07/2014 | <u>Fecha de Conclusión:</u> | 31/12/2016 30/06/2016 | <u>Plazo:</u> | 520 días cal. Según convenio 182 días cal. Según adenda |
|--------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Implementar estanques y obras complementarias para el flujo de agua, instalación de geo membrana, adquisición de implementos para la cría y cosecha de Pacú, adquisición de alevines y por ultimo la certificación de los productores en cría y procesamiento del Pacú.

OBSERVACIONES AL PROYECTO:

- La parte física e ítems esta implementada en su totalidad y en fecha 30 de septiembre se realizará la habilitación de las 2 pozas restantes para trasladar los alevines por el tamaño que han alcanzado; permanecerán en la mencionada poza hasta la cosecha.
- Se esta armando la carpeta (Fiscal y Supervisor), misma que será entregada para proceder al desembolso en los próximos días.

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PALMAPAMPA

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO: | Bs. 1.211.011,73 (100%) |
| CONTRAPARTE FONADAL: | Bs. 847.708,21 (70%) |
| CONTRAPARTE MUNICIPIO : | Bs. 363.303,52 (30%) |
| EMPRESA CONSTRUCTORA: | MARA |
| MONTO PARA EJECUCION | Bs. 1.073.409,5 |
| SUPERVISIÓN: | Ing. ZENON QUINO |
| MONTO SUPERVISIÓN: | Bs. 54.883,95 |
| AVANCE FÍSICO | 100% |



| | | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|------------|---------------|---------------------|
| Fecha de Inicio: | 3/03/2015 | Fecha de Conclusión: | 28/09/2015 | Plazo: | 210 días calendario |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|------------|---------------|---------------------|

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de un sistema de agua potable el cual comprende la contratación de dos obras de toma, aducción en una longitud de 3.570 metros lineales, un tanque de regulación de 50 metros cúbicos y la red de distribución en una longitud de 7.775 metros llegando a dotar del liquido elemento a 143 familias beneficiarias.

OBSERVACIONES AL PROYECTO:

Existe un problema financiero, puesto que por parte del municipio se inscribieron partidas presupuestarias no acorde con la ejecución del proyecto, por ello se requiere hacer un trámite ante varias instancias gubernamentales. Al momento se está a la espera de providencias en el Ministerio de Economía.

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE TAJMA MUNICIPIO DE CHULUMANI



| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO: | Bs. 2.371.925,36 (100%) |
| CONTRAPARTE FONADAL: | Bs. 1.423.155,22 (70%) |
| CONTRAPARTE MUNICIPIO : | Bs. 948.770,14 (30%) |
| EMPRESA CONSTRUCTORA: | |
| MONTO PARA EJECUCION | Bs. |
| SUPERVISIÓN: | Ing. |
| MONTO SUPERVISIÓN: | Bs. |
| AVANCE FÍSICO | 0% |

| | | | |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| Fecha de Inicio Convenio: | 01/04/2016 | Fecha de Conclusión Convenio: | 31/06/2017 |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto contempla 350 conexiones domiciliarias mediante un sistema por gravedad compuesto por un sistema de captación de agua mediante dos obras de toma tipo vertiente, un sistema de aducción por tubería PVC Esq. 40, en una longitud de 2.262 metros, tanque de almacenamiento de hormigón armado con un volumen de 70 metros cúbicos y un sistema de distribución por tubería PVC en una longitud de 11.100 metros.

OBSERVACIONES AL PROYECTO:

- Se ha declarado desierto el proceso de contratación, por Segunda Vez. Se esta procediendo a la contratación por excepción.

CONSTRUCCION AULAS U.E. YARIJA EN EL MUNICIPIO DE CHULUMANI

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO: | Bs. 889,469,13 (100%) |
| CONTRAPARTE FONADAL: | Bs. 533,681,60 (60%) |
| CONTRAPARTE MUNICIPIO : | Bs. 355,787,65 (40%) |

| | | |
|---------------------------|--------------------|--|
| EMPRESA: | CONST. COPRIMEXA | |
| MONTO DE CONTRATO: | 856,747,55.- | |
| SUPERVISOR: | AUN NO SE CONTRATO | |
| AVANCE FISICO | 20% | |



CONSTRUCCION AULAS U.E. YARIJA EN EL MUNICIPIO DE CHULUMANI

| | | | | | |
|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|----------|
| Fecha de Inicio: | 01/09/2016 | Fecha de Conclusión: | 29/12/2016 | Plazo: | 120 D.C. |
|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|----------|

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Construcción de 6 aulas tres en la planta baja y 3 en la planta primer piso, en una superficie de 410,20 m², para el nivel secundario de la U.E. Yarija.

OBSERVACIONES AL PROYECTO:

- En fecha 18/11/2016 el municipio presentó la documentación del balance, el cual no cuenta con respaldos del libro de ordenes, no tiene la corrida del calculo estructural, existe contradicciones entre planos estructurales y arquitectónicos, planos están incompletos a su vez no están aprobados por el supervisor y la empresa, .
- En fecha 11/11/2016 se efectuó pruebas de esclerómetro a las 21 columnas de las aulas de las cuales solo 1 dio resultados permisibles, el resto no llega a la mínima resistencia de 210 kg/cm² a los 28 días de vaciado.
- El supervisor y la empresa se comprometieron hacer la remisión de los resultados del laboratorio adjunto el informe técnico del supervisor y fiscal con las recomendaciones correspondientes, el cual no fue entregado hasta la fecha.
- Existe incumplimiento de contrato por parte de la empresa, el municipio debe tomar acciones inmediatas.

CONSTRUCCION AULAS U.E. YARIJA EN EL MUNICIPIO DE CHULUMANI



Última inspección en campo.

- En función s los resultados de esclerómetro realizado por la empresa, están siendo demolidas 5 columnas.

UNIDAD PROYECTOS – PROYECTOS MUNICIPIO DE IRUPANA

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO | APORTE FONADAL | APORTE MUNICIPAL | TOTAL | AVANCE FISICO |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 1 | FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE LA MIEL EN LA ASOCIACIÓN DE APICULTORES ECOLÓGICOS DE IRUPANA | 549.400,00 | 137.350,00 | 686.750,00 | 90% |
| 2 | INCREMENTO A LA PRODUCCION DE CAFÉ EN IRUPANA | 587.184,75 | 146.796,19 | 733.980,94 | 25% |
| 3 | CONSTRUCCION POLIFUNCIONAL Y CUBIERTA METALICA U.E. VICTORIO LANZA EN EL MUNICIPIO DE IRUPANA | 358.992,30 | 239.328,20 | 598.320,50 | 100% |
| TOTAL | | 1.495.577,05 | 523.474,39 | 2.019.051,44 | 70 % |

PROYECTOS CON CONVENIO

| PROYECTO | MONTO FONADAL | MONTO MUNICIPIO | TOTAL |
|--|---------------|-----------------|------------|
| MEJORAMIENTO A LA PRODUCCION DE MIEL EN IRUPANA | 543.040,00 | 135.760,00 | 678.800,00 |
| CONSTRUCCION TINGLADO Y POLIFUNCIONAL UNIDAD EDUCATIVA HUIRI NOGALANI - MUNICIPIO DE IRUPANA | 426.657,04 | 142.219,01 | 568.876,05 |
| CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RIO MANCEBAO IRUPANA | 650.628,51 | 278.840,79 | 929.469,30 |
| INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CAFE EN EL MUNICIPIO DE IRUPANA | 504.888,00 | 126.222,00 | 631.110,00 |
| CONSTRUCCION CUBIERTA METALICA U.E. TCNL RAFAEL PABON - MUNICIPIO DE IRUPANA | 330.905,44 | 110.301,81 | 441.207,25 |

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE LA MIEL EN LA ASOCIACIÓN DE APICULTORES ECOLOGICOS DE IRUPANA



| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO: | Bs. 686.750,00 (100%) |
| CONTRAPARTE FONADAL: | Bs. 549.400,0 (80%) |
| CONTRAPARTE MUNICIPIO : | Bs. 137.350,0 (20%) |
| AVANCE FÍSICO: | 100% |
| N° BENEFICIARIOS: | 50 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|------------------------------|
| Fecha de Inicio: | 16/06/2014 | Fecha de Conclusión: | 31/10/2016 | Plazo: | 868 días cal. Según convenio |
|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|------------------------------|

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se datará de equipos y materiales apícolas, también la asistencia técnica es un componente del proyecto, dentro los ítems se encuentra la dotación de cajas apícolas completas (cámara de cría y producción, rejilla excludora) como también la adquisición de laminas de cera y equipamientos para cosecha (centrifuga, batea desoperculador) final mente se adquirirá plantines melíferos .

OBSERVACIONES AL PROYECTO:

Los apiarios ya se encuentra en plena producción, todos los insumos y herramientas menores ya se encuentran con los beneficiarios, se sigue todavía realizando el seguimiento en campo.

INCREMENTO A LA PRODUCCION DE CAFÉ EN IRUPANA



| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO: | Bs. 733.980,94 (100%) |
| CONTRAPARTE FONADAL: | Bs. 587.184,75 (80%) |
| CONTRAPARTE MUNICIPIO : | Bs. 146.796,19 (20%) |
| AVANCE FÍSICO: | 25% |
| N° BENEFICIARIOS: | 200 |



| | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------------------|------------|----------------------|------------------|
| <u>Fecha de Inicio:</u> | 13/01/2016 | <u>Fecha de Conclusión:</u> | 30/03/2018 | <u>Plazo:</u> | Proyecto bianual |
|--------------------------------|------------|------------------------------------|------------|----------------------|------------------|

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se pretende implementar nuevas plantaciones de café (70 ha) con la producción de plantines en vivero a raíz desnuda y bolsa. Se apoyará con capacitación y asistencia técnica a los productores beneficiados.

OBSERVACIONES AL PROYECTO:

Se cuenta con técnicos contratados (Dos Técnicos y un responsable de vivero).

Se consolidó el presupuesto del proyecto.

Se cuenta en pleno proceso de compra de herramientas e insumos para establecer los viveros comunitarios.

Existe demora para el establecimiento de los viveros comunitarios.

CONSTRUCCION POLIFUNCIONAL Y CUBIERTA U.E. VICTORIO LANZA EN EL MUNICIPIO DE IRUPANA



| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO: | Bs. 598,320,50 (100%) |
| CONTRAPARTE FONADAL: | Bs. 358,992,30 (60%) |
| CONTRAPARTE MUNICIPIO : | Bs. 329,328,20 (40%) |
| EMPRESA CONSTRUCTORA: | COSIG & ASOCIADOS S.R.L. |
| MONTO PARA EJECUCIÓN | Bs. 568,320,50,- |
| SUPERVISIÓN: | Ing. Pablo Chugar. |
| MONTO SUPERVISIÓN: | Bs. 30.000,- |
| BENEFICIARIOS: | 170 estudiantes |
| AVANCE FÍSICO | 100 % |



| | | | | | |
|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|---------|
| Fecha de Inicio: | 04/07/2016 | Fecha de Conclusión: | 01/10/2016 | Plazo: | 95 d.c. |
|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|---------|

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Consiste en la construcción de un tinglado con estructura metálica que cubrirá una superficie de 845 m2 en las cercas, estructura de H°A° en las columnas y vigas, cancha polifuncional de 845,60 m2 y sus respectivas graderías.

OBSERVACIONES AL PROYECTO:

- Se realizo la entrega provisional del proyecto.
- Se cuenta con el acta de entrega provisional y definitiva del proyecto.
- Existen multas al contrato de la empresa por día de atraso.
- El municipio no presento la documentación financiera para efectuar la transferencia del hito 3.

UNIDAD PROYECTOS – PROYECTOS MUNICIPIO DE CAJUATA

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO | APORTE FONADAL | APORTE MUNICIPAL | TOTAL | AVANCE FISICO |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE CAJUATA | 945.866,77 | 236.466,70 | 1.182.333,47 | 60% |
| 2 | CONSTRUCCIÓN DE AULAS UNIDAD EDUCATIVA ASOCIADA VILLA BARRIENTOS | 1.636.096,09 | 701.184,04 | 2.337.280,13 | 100% |
| 3 | CONSTRUCCIÓN TINGLADO Y POLIFUNCIONAL U.E. ASOCIADA CAÑAMINA EN EL MUNICIPIO DE CAJUATA | 365.911,41 | 283.124,44 | 649.035,85 | 100% |
| TOTAL | | 2.947.874,27 | 1.220.775,18 | 4.168.649,45 | 86,66 |

PROYECTOS CON CONVENIO

| PROYECTO | MONTO FONADAL | MONTO MUNICIPIO | TOTAL |
|--|---------------|-----------------|------------|
| CONSTRUCCION AULAS U.E. SIMON BOLIVAR VILLA KHORA - MUNICIPIO DE CAJUATA | 668.507,32 | 222.835,77 | 891.343,09 |

INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFE EN EL MUNICIPIO DE CAJUATA



| | |
|----------------------------------|--|
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO: | Bs. 1.182.333,47 (100%) |
| CONTRAPARTE FONADAL: | Bs. 945.866,77 (80%) |
| CONTRAPARTE MUNICIPIO : | Bs. 236.466,70 (20%) |
| AVANCE FÍSICO: | 60% |
| N° BENEFICIARIOS: | 124 |
| CONSULTORES: | Tres consultores contratados |
| CONST. VIVERO: | Concluido plantines de café en crecimiento |



Fecha de Inicio: 29/07/2014 **Fecha de Conclusión:** 31/12/2017 **Plazo:** 1.251 días cal. Según convenio

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se pretende mejorar la plantaciones de improductivas de café, con prácticas de rehabilitación y establecimiento de nuevas plantaciones. Se construirán viveros para la producción de plantines de buena calidad. Y el apoyo de la asistencia técnica para mejorar la estructura y desarrollo de los cafetales.

OBSERVACIONES AL PROYECTO:

Se tiene establecido seis viveros de café para la producción de 480.000 plantines. Se continua realizando las capacitaciones y la organización de los productores para la comercialización de café. Se concluyo con los procesos de formación de TB y TA se comienza el armado de carpetas para la certificación. Se espera realizar la entrega de plantines para el próximo año.

CONSTRUCCION AULAS UNIDAD EDUCATIVA VILLA BARRIENTOS



| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO: | Bs. 2,337,280,13 (100%) |
| CONTRAPARTE FONADAL: | Bs. 1,636,096,09 (70%) |
| CONTRAPARTE MUNICIPIO : | Bs. 701,184,04 (30%) |
| EMPRESA CONSTRUCTORA: | “GOA PORT” |
| MONTO PARA EJECUCION | Bs. 2,257,150,39.- |
| SUPERVISOR: | Ing. Hilarión Mamani |
| MONTO SUPERVISIÓN: | 79,038,46 |
| AVANCE FÍSICO | 100 % |
| AVANCE FINANCIERO | 100 % |



| | | | | | |
|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|----------|
| Fecha de Inicio: | 27/04/2015 | Fecha de Conclusión: | 11/11/2015 | Plazo: | 199 d.c. |
|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|----------|

Ampliación de plazo: 47 d.c. **Fecha de conclusión S/C.M.** 28/12/2015

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Construcción de 10 aulas construidos en una superficie de 1042,40 m², para el nivel secundario, el proyecto contempla la ejecución de obras preliminares, obra gruesa, obra fina, instalación eléctrica.

METAS DEL PROYECTO:

Construcción de 10 aulas en una superficie de 1042,40 m² para 310 estudiantes del nivel secundario de la U.E. Villa Barrientos.

OBSERVACIONES AL PROYECTO:

* El proyecto esta concluido.

CONSTRUCCION TINGLADO Y POLIFUNCIONAL U.E. ASOCIADA CAÑAMINA – PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE CAJUATA



| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO: | Bs. 649,035,85 (100%) |
| CONTRAPARTE FONADAL: | Bs. 365,911,41 (60%) |
| CONTRAPARTE MUNICIPIO : | Bs. 283,124,44 (40%) |
| EMPRESA CONSTRUCTORA: | CONSTRUCTURA Y CONSULTORA RUANA |
| MONTO PARA EJECUCIÓN | Bs. 617.935.26.- |
| SUPERVISIÓN: | Ing. Pablo Chugar |
| PLAZO SUPERVISIÓN: | 90 d.c. |
| BENEFICIARIOS: | 294 estudiantes |
| AVANCE FÍSICO | 100 % |



| | | | | | |
|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|---------|
| Fecha de Inicio: | 08/08/2016 | Fecha de Conclusión: | 29/10/2016 | Plazo: | 83 d.c. |
|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|---------|

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Consiste en la construcción de un tinglado con estructura metálica en una superficie de 676 m², estructura de H°A° en las columnas, polifuncional de 562 m², graderías, e iluminación con reflectores en 6 puntos.

OBSERVACIONES AL PROYECTO:

- Se realizó la entrega provisional y definitiva del proyecto, existen multas por día de atraso.
- El municipio presentó la carpeta de desembolso para el hito 3, el cual está en revisión de la documentación financiera.

UNIDAD PROYECTOS – PROYECTOS MUNICIPIO DE LA ASUNTA

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO | APORTE FONADAL | APORTE MUNICIPAL | TOTAL | AVANCE FISICO |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 1 | APOYO A LA PRODUCCIÓN APÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE LA ASUNTA | 798.848,00 | 199.712,00 | 998.560,00 | 90% |
| 2 | REACTIVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE LA ASUNTA | 797.176,00 | 199.294,00 | 996.470,00 | 10% |
| 3 | MEJORAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCION DE MIEL EN EL MUNICIPIO DE LA ASUNTA | 1.939.485,18 | 484.871,29 | 2.424.356,47 | 20% |
| TOTAL | | 3.535.509,18 | 883.877,29 | 4.419.386,47 | 40 % |

PROYECTOS CON CONVENIO

| PROYECTO | MONTO FONADAL | MONTO MUNICIPIO | TOTAL |
|--|---------------|-----------------|------------|
| CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA, CANCHA Y GRADERIAS UNIDAD EDUCATIVA NUEVOS HORIZONTES | 395.133,84 | 131.711,28 | 526.845,12 |
| CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA, CANCHA, GRADERIAS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA RENE BARRIENTOS ORTUÑO | 457.171,09 | 152.390,36 | 609.561,45 |
| AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA COMUNIDAD DE CUCHUMPAYA MUNICIPIO DE LA ASUNTA | 271.774,18 | 90.591,39 | 362.365,57 |

APOYO A LA PRODUCCIÓN APÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE LA ASUNTA



| | |
|----------------------------------|----------------------|
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO: | Bs. 998.560,0 (100%) |
| CONTRAPARTE FONADAL: | Bs. 798.848,0 (80%) |
| CONTRAPARTE MUNICIPIO : | Bs. 199.712,00 (20%) |
| AVANCE FÍSICO: | 100% |
| N° BENEFICIARIOS: | 144 |

Fecha de Inicio: 16/06/2014 **Fecha de Conclusión:** 31/10/2016 **Plazo:** 563 días cal. Según convenio

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Implementación de equipos y materiales apícolas, también la asistencia técnica y se dotará cajas apícolas completas (cámara de cría y producción, rejilla excludora y caballetes) como también la adquisición de laminas de cera, núcleos de abejas, ropa de protección, y equipamientos para cosecha (centrifuga, batea desperculador, tanque decantador) y la entrega de plantines melíferos.

OBSERVACIONES AL PROYECTO:

Los apiarios ya se encuentran implementados en campo, existen beneficiarios que realizaron divisiones con la finalidad de ampliar su numero de cajas, en cambio otros ya están en producción, la principal cosecha se espera tener entre los meses de noviembre y diciembre, el resto de los ítems ya se encuentran ejecutados en su totalidad.

REACTIVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE LA ASUNTA

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO: | Bs. 996.470,00 (100%) |
| CONTRAPARTE FONADAL: | Bs. 797.176,00 (80%) |
| CONTRAPARTE MUNICIPIO : | Bs. 199.294,00 (20%) |
| AVANCE FÍSICO: | 30% |
| N° BENEFICIARIOS: | 300 |



| | | | | | |
|---|------------|-----------------------------|------------|---------------|----------------|
| Fecha de Inicio: | 11/12/2015 | Fecha de Conclusión: | 30/03/2018 | Plazo: | 2 años 3 meses |
| <u>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</u> | | | | | |
| <p>Se pretende implementar 100 ha de café y la rehabilitación de 150 ha de café improductivo. Por lo tanto, se capacitará a 300 productores y entre ellos se certificarán a 120 productores como TB. Además, se pretende comercializar 5 microlotes de café de alta calidad y la comercialización de por lo menos 50 qq con valor agregado.</p> | | | | | |
| <u>OBSERVACIONES AL PROYECTO:</u> | | | | | |
| <p>Se tiene contratado al técnico agrónomo que esta realizando trabajo de campo y la planificación para la construcción de los viveros, se tiene comprado todo el material para los vivero, ya se realizo el almacigo y ya se tiene plántulas de aproximadamente 2 cm.</p> | | | | | |

MEJORAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCION DE MIEL EN EL MUNICIPIO DE LA ASUNTA



| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO: | Bs. 2.424.356,47 (100%) |
| CONTRAPARTE FONADAL: | Bs. 1.939.485,18 (80%) |
| CONTRAPARTE MUNICIPIO : | Bs. 484.871,29 (20%) |
| AVANCE FÍSICO: | 20% |
| N° BENEFICIARIOS: | 365 |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| <u>Fecha de Inicio:</u> | 11/12/2015 | <u>Fecha de Conclusión:</u> | 31/12/2017 | <u>Plazo:</u> | 750 días cal. Según convenio |
|--------------------------------|------------|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------------|

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Implementación de equipos y materiales apícolas, también la asistencia técnica es parte del proyecto, se dotará cajas apícolas completas (cámara de cría y producción, rejilla excluidora y caballetes) como también la adquisición de laminas de cera, núcleos de abejas, ropa de protección, y equipamientos para cosecha (centrifuga, batea desperculador, tanque decantador) .

OBSERVACIONES AL PROYECTO:

Se tiene contratado a cuatro técnicos apícolas que están realizando en campo un levantamiento de información de los beneficiarios del proyecto. La empresa adjudicada TOCORANI para la provisión de cajas apícolas ya realizo su primera entrega, los ítems de materiales apícolas, ropa de protección y centrifugas ya esta adjudicadas y están en proceso de elaboración de contratos.

UNIDAD PROYECTOS – PROYECTOS MUNICIPIO DE LICOMA

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO | APORTE FONADAL | APORTE MUNICIPAL | TOTAL | AVANCE FISICO |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN APÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE LICOMA | 594.048,00 | 148.512,00 | 742.560,00 | 25% |
| TOTAL | | 594.048,00 | 148.512,00 | 742.560,00 | 25 % |

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN APÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE LICOMA



| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO: | Bs. 742.560,00 (100%) |
| CONTRAPARTE FONADAL: | Bs. 594.048,00 (80%) |
| CONTRAPARTE MUNICIPIO : | Bs. 148.512,00 (20%) |
| AVANCE FÍSICO: | 25% |
| N° BENEFICIARIOS: | 108 |



| | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------------------|------------|----------------------|--------|
| <u>Fecha de Inicio:</u> | 01/02/2016 | <u>Fecha de Conclusión:</u> | 31/12/2017 | <u>Plazo:</u> | 2 años |
|--------------------------------|------------|------------------------------------|------------|----------------------|--------|

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se equipará a 108 productores, implementando en total 432 colmenas estándar y la entrega de 5.400 plantines melíferos Astrapeaga. Además, con el trabajo de Asistencia Técnica y Capacitación se certificarán a 80 productores como TB y TA. Además, se certificarán a 108 productores bajo la modalidad de Experto en Apicultura.

OBSERVACIONES AL PROYECTO:

Técnicos contratados y compra de cajas apícolas concluidas en su primera fase.
Aun falta regularizar los procesos de compra de herramientas menores y continuar con los trabajos de asistencias técnica y capacitación.

UNIDAD PROYECTOS – PROYECTOS MUNICIPIO DE YANACACHI

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO | APORTE FONADAL | APORTE MUNICIPAL | TOTAL | AVANCE FISICO |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA CHACO | 247.336,74 | 164.891,16 | 412.227,90 | 100% |
| 2 | INCREMENTO Y MEJORAMIENTO DE LA COMERCIALIZACION DE MIEL EN EL MUNICIPIO DE YANACACHI | 330.291,20 | 82.572,80 | 412.864,00 | 0% |
| TOTAL | | 577.627,94 | 247.463,96 | 825.091,90 | 50 % |

PROYECTOS CON CONVENIO

| PROYECTO | MONTO FONADAL | MONTO MUNICIPIO | TOTAL |
|--|---------------|-----------------|------------|
| MEJORAMIENTO, RENOVACION Y AMPLIACION DE CAFE Y PALTA EN COMUNIDADES DE MUNICIPIO DE YANACACHI | 440.609,34 | 110.152,33 | 550.761,67 |
| CONSTRUCCION AULAS UNIDAD EDUCATIVA PUENTE VILLA - MUNICIPIO DE YANACACHI | 345.617,11 | 115.205,70 | 460.822,81 |

CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA CHACO



| | |
|----------------------------------|---|
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO: | Bs. 412,227,90 (100%) |
| CONTRAPARTE FONADAL: | Bs. 247,336,74 (60%) |
| CONTRAPARTE MUNICIPIO : | Bs. 164,891,16 (40%) |
| EMPRESA CONSTRUCTORA: | SOCIEDAD ACCIDENTAL DESESING-GRISSOL-ECON MAC |
| MONTO PARA EJECUCION | Bs. 412,225,36.- |
| SUPERVISOR: | Arq. Roxana León Alvarez |
| MONTO SUPERVISIÓN: | 0 |
| AVANCE FISICO | 100 % |



| | | | | | |
|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|----------|
| Fecha de Inicio: | 27/10/2015 | Fecha de Conclusión: | 13/02/2016 | Plazo: | 110 d.c. |
|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|----------|

Ampliación de plazo: 25 d.c. **Fecha de finalización S/C.M.** 09/03/2016

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Construcción de 2 aulas en la planta primer piso y una sala sala de cómputos en la planta baja, desde obras preliminares, obra gruesa, muro de contención, obra fina, instalación eléctrica.

METAS DEL PROYECTO:

Construcción de 2 aulas y una sala de cómputos, en una superficie de 310,5 m², para 62 estudiantes de la U.E. Chaco.

OBSERVACIONES AL PROYECTO:

- * El proyecto se encuentra concluido con las actas de entrega provisional y definitiva.
- * La infraestructura ya se entrego oficialmente al municipio y beneficiarios el 29 de abril del 2016,

INCREMENTO Y MEJORAMIENTO DE LA COMERCIALIZACION DE MIEL EN EL MUNICIPIO DE YANACACHI



| | |
|----------------------------------|---|
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO: | Bs. 412.864,00 (100%) |
| CONTRAPARTE FONADAL: | Bs.330.291,20 (80%) |
| CONTRAPARTE MUNICIPIO : | Bs. 82.572,80 (20%) |
| AVANCE FISICO: | 40% |
| CONSULTOR APICOLA | Ya se realizo la contratación del consultor apícola |
| Nro. DE BENEFICIARIOS | 32 |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------------------|------------|----------------------|----------|
| <u>Fecha de Inicio:</u> | 19/05/2016 | <u>Fecha de Conclusión:</u> | 31/12/2017 | <u>Plazo:</u> | 547 días |
|--------------------------------|------------|------------------------------------|------------|----------------------|----------|

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en equipar con cajas y colmenas además el equipamiento con herramientas para la producción de miel, además de proveerles platines melíferos a los productores , y capacitación y certificación a productores que vienen trabajando muchos años en la producción apícola..

OBSERVACIONES AL PROYECTO:

- Ya se ha contratado Consultor apícola que viene trabajando en las comunidades involucradas
- Ya se realizo el proceso de (compra de equipos , herramientas, cajas , núcleos de abejas, centrifugas, astrapeas) por un monto de Bs. 159.200.
- Los mismos que se encuentran en almacenes del Gobierno Municipal para su entrega a los beneficiarios

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LOS YUNGAS DE LA PAZ

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO | APORTE FONADAL | APORTE MUNICIPAL | APORTE GOB. DPTAL LA PAZ | TOTAL | AVANCE FISICO |
|--------------|--|----------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| 1 | ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO SOCIAL Y AMBIENTAL (TESA) PARA LA CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL LOS YUNGAS FASE III | 375.199,73 | 114.191,23 | 10.609,04 | 500.000,00 | 100% |
| 2 | MEJORAMIENTO CARRETERO YOLOSITA - COROICO | 4.000.000,00 | 2.487.797,16 | 14.097.517,24 | 20.585.314,40 | 100% |
| 3 | PLANTA PROCESADORA DE MANGO EN LOS YUNGAS DE LA PAZ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0% |
| TOTAL | | | | | | |

**ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO SOCIAL Y AMBIENTAL (TESA)
PARA LA CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL LOS YUNGAS
FASE III**



| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO: | Bs. 500.000,00 (100%) |
| CONTRAPARTE FONADAL: | Bs. 375.199,73 (75,04%) |
| CONTRAPARTE MUNICIPIO : | Bs. 114.191,23 (22,84%) |
| Contraparte G.A.D.L.P. : | Bs. 10.609,04 (2,12%) |
| EMPRESA CONSTRUCTORA: | AEPS Servicios de Ingeniería |
| MONTO PARA EJECUCION | Bs. 498.000,00 |
| SUPERVISIÓN: | Ing. Grover Nina |
| AVANCE FÍSICO | 100% |



| | | | | | |
|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|---------------------|
| Fecha de Inicio: | 16/03/2015 | Fecha de Conclusión: | 21/09/2015 | Plazo: | 190 días calendario |
|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|---------------------|

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La pre inversión constara en el diseño de líneas primaria de media tensión y líneas secundarias de baja tensión al igual que ampliación en líneas de baja tensión que constara de redes de distribución primaria monofásica en 14,4 kv, redes de distribución secundaria en 230 V; puestos de transformación con capacidades variables (10 kva, 15 kva o 37,5 kva) así mismo se diseñara la instalación de puestos de alumbrado público.

OBSERVACIONES AL PROYECTO:

Se concluyo con el estudio a diseño final, la gobernación remitió el proyecto en digital y físico.

MEJORAMIENTO CARRETERO YOLOSITA – COROICO TRAMO I

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO: | Bs. 20.585.314,40 (100%) |
| CONTRAPARTE FONADAL: | Bs. 4.000.000 (19,4%) |
| CONTRAPARTE MUNICIPIO : | Bs. 2.487.797,16 (12,1%) |
| Contraparte G.A.D.L.P. : | Bs. 14.097.517,24(68,5%) |
| EMPRESA CONSTRUCTORA: | ASOC. ACCI. DEL NORTE |
| MONTO PARA EJECUCION | Bs. 18.528.427,78 |
| SUPERVISIÓN: | CONSEINCO LTDA. |
| MONTO SUPERVISIÓN: | Bs. 836.104,8 |
| AVANCE FÍSICO | 100% |



| | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------------------|------------|----------------------|--|
| <u>Fecha de Inicio:</u> | 28/03/2015 | <u>Fecha de Conclusión:</u> | 26/06/2016 | <u>Plazo:</u> | 360 días calendario + 151 días ampliación de Plazo |
|--------------------------------|------------|------------------------------------|------------|----------------------|--|

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Mejoramiento de la capa de rodadura mediante la implementación de una carpeta estructural compuesta por base, sub base y pavimento flexible en una longitud de 4.5 km, ampliando a su vez los radios de curvatura que varían entre 6 a 10 metros, a su vez se prevé la construcción de obras de drenaje a lo largo de todo el tramo.

OBSERVACIONES AL PROYECTO:

Se procedió a la entrega provisional en fecha 11 de julio del 2016.

PLANTA PROCESADORA DE MANGO YUNGAS DE LA PAZ



UBICACIÓN

La Paz, Municipios de Cajuata e Irupana,
localidad Miguillas.

OBJETIVO DEL PROYECTO

- Constituir una agroindustria de procesamiento de mango y otras frutas de Yungas a fin de satisfacer la demanda de los diversos mercados de frutas industrializadas, para así fortalecer la producción integral frutícola de Yungas de La Paz.
- Producir diferentes productos como pruebas piloto. Néctar, Pulpa de Fruta, Conservas, etc.

INVERSIÓN TOTAL (Hasta el 2015)

| | | |
|----------|-----|--------------|
| FONADAL | Bs. | 600.023,00 |
| GADLP | Bs. | 1.076.000,00 |
| ADEPCOA. | Bs. | 264.523,00 |
| TOTAL | Bs. | 1.940.546,00 |

INVERSIÓN 2016

| | | |
|---------|-----|------------|
| FONADAL | Bs. | 500.000,00 |
|---------|-----|------------|

SOCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 2016



PROYECTOS MUNICIPIO DE PALOS BLANCOS

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO | APORTE FONADAL | APORTE MUNICIPAL | TOTAL | AVANCE FISICO |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | INCREMENTO DEL VOLUMEN DE PRODUCCION DE CAFÉ ORGANICO EN EL MUNICIPIO DE PALOS BLANCOS | 825.139,69 | 665.358,31 | 1.490.498,00 | 85% |
| 2 | INCREMENTO DEL VOLUMEN PRODUCCION DE CACAO ORGANICO | 3.033.840,36 | 2.569.854,43 | 5.603.694,79 | 85% |
| TOTAL | | 3.858.980,05 | 3.235.212,74 | 7.094.192,79 | |

PROYECTOS CON CONVENIO

| PROYECTO | MONTO FONADAL | MONTO MUNICIPIO | TOTAL |
|---|---------------|-----------------|--------------|
| INCREMENTO DEL VOLUMEN DE PRODUCCION APICOLA ECOLOGICO EN EL MUNICIPIO DE PALOS BLANCOS | 1.644.200,00 | 411.050,00 | 2.055.250,00 |

INCREMENTO DEL VOLUMEN PRODUCCION DE CACAO ORGANICO

| | |
|----------------------------------|------------------|
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO: | Bs. 5.603.694,79 |
| CONTRAPARTE FONADAL: | Bs. 3.033.840,36 |
| CONTRAPARTE MUNICIPIO : | Bs. 2.569.854,43 |
| AVANCE FÍSICO | 85% |



Fecha de Inicio: 12 Agosto, 2014

Fecha de Conclusión: 31 de Diciembre, 2016

Descripción del Proyecto: Se realizara la capacitación a mas de 2.000 productores. Se rehabilitara 2.000 ha de cacaotales viejos improductivos. Y se realizara la selección de 6.000 plantas superiores.

Observaciones al Proyecto: El proyecto tiene una ejecución física del 85%, se continua con la AT, se trabaja con un vivero para realizar el refallo de 100.000. Se realiza el injerto de por lo menos 500 brotes de cacaotales improductivos.

INCREMENTO DE VOLUMENES DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ ORGÁNICO DEL MUNICIPIO DE PALOS BLANCOS

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO: | Bs. 1.490.498,00 |
| CONTRAPARTE FONADAL: | Bs. 825.139,69.00 |
| CONTRAPARTE MUNICIPIO : | Bs. 665.358,31 |
| AVANCE FÍSICO | 85% |



| | | | | | |
|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|------------------------------|
| Fecha de Inicio: | 16/06/2014 | Fecha de Conclusión: | 31/12/2016 | Plazo: | 929 días cal. Según convenio |
|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|------------------------------|

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto implementara nuevas plantaciones en espacios que en la actualidad corresponden a barbechos altos o plantaciones abandonadas de café. Se pretende incrementar los rendimientos: reduciendo la altura de las plantas de café criollo con variedades de porte bajo para facilitar la cosecha, control de enfermedades

OBSERVACIONES AL PROYECTO:

Se tiene previsto concluir hasta mediados del 2017 con la entrega de plantines de café, se encuentran concluidos los trabajos de producción de plantines de café en 22 viveros comunitarios.

PROYECTOS MUNICIPIO DE ALTO BENI

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO | APORTE FONADAL | APORTE MUNICIPAL | TOTAL | AVANCE FISICO |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ALTOBENI | 447.552,00 | 111.888,00 | 559.440,00 | 85% |
| TOTAL | | 447.552,00 | 111.888,00 | 559.440,00 | |

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE ALTO BENI

| | |
|----------------------------------|----------------|
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO: | Bs. 559.440,00 |
| CONTRAPARTE FONADAL: | Bs. 447.55200 |
| CONTRAPARTE MUNICIPIO : | Bs. 111.888,00 |
| AVANCE FÍSICO | 85% |



Fecha de Inicio: 17/06/2014 **Fecha de Conclusión:** 31/12/2015 **Plazo:** 562 días cal. Según convenio

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto surge de la acción de incrementar la producción e ingresos económicos de las familias de las colonias de Alto Beni. se logrará: Capacitación y asistencia técnica sobre buenas prácticas de la producción de café, Implementación de 140 nuevas has de café mejorados que contempla una mayor densidad por hectárea (4000 plantines), manejo técnico y rehabilitación de 100 has de cafetales antiguos, con estas acciones del proyecto se logrará un rendimiento de la producción de 15qq a 20qq/has.

OBSERVACIONES AL PROYECTO:

Están concluidos los trabajos para la producción de plantines de café. El técnico se encuentra en pleno proceso de capacitación a los productores.

PROYECTOS MUNICIPIO DE CARANAVI

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO | APORTE FONADAL | APORTE MUNICIPAL | TOTAL | AVANCE FISICO |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 1 | APOYO A LA PRODUCCION CAFETALERA DEL MUNICIPIO DE CARANAVI | 3.852.056,00 | 963.014,00 | 4.815.070,00 | 80% |
| TOTAL | | 3.852.056,00 | 963.014,00 | 4.815.070,00 | |

PROYECTOS CON CONVENIO

| PROYECTO | MONTO FONADAL | MONTO MUNICIPIO | TOTAL |
|---|---------------|-----------------|--------------|
| MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION APICOLA EN EL MUNICIPIO DE CARANAVI | 1.251.320,00 | 312.830,00 | 1.564.150,00 |

APOYO A LA PRODUCCIÓN CAFETALERA EN EL MUNICIPIO DE CARANAUI

| | |
|----------------------------------|------------------|
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO: | Bs. 4.815070,00 |
| CONTRAPARTE FONADAL: | Bs. 3.852.056,00 |
| CONTRAPARTE MUNICIPIO : | Bs. 963.014,00 |
| AVANCE FÍSICO | 80% |



| | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| <u>Fecha de Inicio:</u> | 17/06/2014 | <u>Fecha de Conclusión:</u> | 31/12/2016 | <u>Plazo:</u> | 928 días cal. Según convenio |
|--------------------------------|------------|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------------|

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto fue priorizado con el fin incrementar la producción con bajos costos de producción y menor mano de obra. Entre los principales resultados se logrará la implementación de 10 vivero debidamente equipados, capacitación y asistencia técnica, implementación de 1.073 nuevas hectáreas de café mejorados, con una densidad de siembra 4000 plantines por hectárea, manejo técnico mediante podas de rehabilitación y renovación de 1.073 has de cafetales antiguos, logrando un buen rendimiento de la producción.

OBSERVACIONES AL PROYECTO:

Viveros concluidos para la producción de plantines de café 2 millones. Se conformaron las cuadrillas para el trabajo de rehabilitación y asistencia técnica.
Se tuvo una serie de problemas para comprometer recursos con la unidad financiera y técnica, que imposibilitaron de manera oportuna acciones inmediatas en la solicitud del hito 4.